



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION
2024	2	MIC240202392686	Proyecto de inversión	1199445.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199445.77, modificado:1199445.77}}	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA TECHUMBRE,EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA LOCALIDAD EL PEDREGAL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 165475	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación
2024	2	MIC240202392758	Proyecto de inversión	754540.85	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754540.85, modificado:775593.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA,CALLE EUGENIO BELTRÁN SEGUNDA ETAPA - 165687	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2024	2	MIC240202395038	Proyecto de inversión	869498.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99445.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770052.82, modificado:749000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LA REUNÓN, CALLE LATERAL DEL CORRAL DE TOROS - 175143	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2024	2	MIC240202392651	Proyecto de inversión	1819504.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1819504.92, modificado:1872472.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA,CALLE OBCIDIANA, COLONIA LA PEÑA - 165267	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION
2024	2	MIC240202392594	Proyecto de inversión	264594.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264594.34, modificado:264594.34}}	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA. - 164963	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
2024	2	MIC240202392576	Proyecto de inversión	277714.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277714.21, modificado:277714.21}}	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA. - 164876	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
2024	2	MIC240202392629	Proyecto de inversión	73654.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73654.38, modificado:73654.38}}	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA. - 165090	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
2024	2	MIC240202392660	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE , EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LA JOYA CHICA, CALLE PRINCIPAL COLONIA LA JOYA CHICA - 165371	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	
					{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18428.84, modificado:18428.84}}	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA. - 161444	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	
2024	2	MIC240202391966	Proyecto de inversión	18428.84									
2024	2	MIC240202391702	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE PRINCIPAL CON RUMBO A EL SOBRADO - 159506	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	
2024	2	MIC240202392643	Proyecto de inversión	948946.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948946.8, modificado:948946.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LA NOPALERITA, CALLE PRINCIPAL - 165189	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	
2024	2	MIC240202364659	Proyecto de inversión	448259.19	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448259.19, modificado:448259.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA, AV. BACHILLERES - 59502	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	
2024	2	MIC240202392607	Proyecto de inversión	401163.1	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401163.1, modificado:401163.1}}	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA. - 165015	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165475	S	715	655	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RÍO PUEBLO EL PEDREGAL, 61647 EL PEDREGAL, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA JOYA CHICA Y CALLE LUIS MARTINEZ, CAMINO A LA LOCALIDAD EL REFUGIO CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO LOCALIDA, lon:-101.44837351, lat:19.5142498}}	02-06-2024	26-07-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165687	S	1706	1545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO BELTRAN PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS PONIENTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LA PEÑA CALLE EUGENIO BELTRÁN COLONIA RICARDO FLORES MAGON LOCALIDAD HU, lon:-101.44205935, lat:19.54431285}}	17-06-2024	17-07-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	175143	S	96	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:96.3} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA REUNIÓN, 61647 EL SOBRADO, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MARTINEZ Y CAMINO AL JARDÍN DE NIÑOS, CARRETERA EL PEDREGAL - EL SOBRADO CALLE LATERAL DEL CORRAL DE TOROS LOCALIDAD LA REUNIÓN, lon:-101.4559905, lat:19.51303995}}	15-05-2024	15-07-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165267	S	1706	1545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OBCIDIANA PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAJA Y CALLE ARCILLA, CALLE CONAHUATLI CALLE OBCIDIANA COLONIA LA PEÑA MUNICIPIO DE HUIRAMBA, PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANC, lon:-101.4436677, lat:19.54413553}}	30-03-2024	30-04-2024



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
Sin identificar	Municipio de Huiramba	164963	S	4761	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.36, meta_modificada:43.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SAUZ, 61646 SAN JOSÉ, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JOSE, CARRETERA FEDERAL 14 MORELIA PATZCUARO CALLE PRINCIPAL HUIRAMBA MICHOACAN, ACCESO PRINCIPAL 3 AL MUNICIPIO , lon:-101.44972046, lat:19.54434803}}	15-02-2024	05-04-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	164876	S	4671	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.51, meta_modificada:41.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BACHILLERES PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS ESTE Y CARRETERA FEDERAL 14 MORELIA PATZCUARO, CALLE ALDAMA CALLE AVENIDA BACHILLERES HUIRAMBA MICHOACAN, ACCESO, lon:-101.44056825, lat:19.54717367}}	15-02-2024	05-04-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165090	S	4671	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.07, meta_modificada:12.07}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIRCUITO HUIRAMBA - EL PEDREGAL - EL SOBRADO PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS PONIENTE Y CAMINO AL LLANITO, CARRETERA EL PEDREGAL EL SOBRADO RAMAL HUIRAMBA EL PEDREGAL E, lon:-101.44165662, lat:19.54057505}}	15-02-2024	05-05-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165371	S	32	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOYA CHICA, 61643 EL PEDREGAL, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL BANCO DE MATERIALES Y CARRETERA HUIRAMBA - EL PEDREGAL, CALLE JUVENTO NAMBO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA JOYA CHICA Y EL REFU, lon:-101.44484828, lat:19.52073883}}	01-03-2024	01-04-2024



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO
Sin identificar	Municipio de Huiramba	161444	S	4671	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.02, meta_modificada:3.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANSISCO J MUJICA Y CARRETERA FEDERAL 14 MORELIA PATZCUARO, CALLE CEBOLLAL CALLE LAZARO CARDENAS HUIRAMBA MICHOCAN, ACCESO PRINCI, lon:- 101.43259822, lat:19.54935178}}	15-02-2024	15-04-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	159506	S	41	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS TROJES, 61645 LAS TROJES, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA RAMAL LAS TROJES EL PEDREGAL Y TERRACERIA RAMAL LAS TROJES EL CARMEN, TERRACERIA LAS TROJES EL SOBRADO CERCA DEL PANTEÓN DEL, lon:-101.46165596, lat:19.52190727}}	01-02-2024	02-04-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165189	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NOPALERITA, 61648 LA NOPALERITA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TUPATARO CUANAJO Y CALLE PRINCIPAL EL ZAPOTE, CAMINO A TUPATARO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA NOPALERITA MUNICIPIO D, lon:- 101.49472697, lat:19.50904823}}	01-03-2024	01-04-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	59502	S	4671	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA BACHILLERES PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CAMINO A LAGUNILLAS, CARRETERA FEDERAL 14 AVENIDA BACHILLERES ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD , lon:-101.4412875, lat:19.54813425}}	01-02-2024	29-02-2024
Sin identificar	Municipio de Huiramba	165015	S	4671	4344	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.74, meta_modificada:65.74} }	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARMEN, 61645 EL CARMEN, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 14 MORELIA PATZCUARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PRINCIPAL HUIRAMBA MICHOCAN, ACCESO PRINCIPAL 4 AL M, lon:- 101.45894988, lat:19.54021665}}	15-02-2024	05-04-2024



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
219,865.76	1,199,445.77	219,865.76	219,865.76	219,865.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-07, contratista:constructora y supervisadora michoacana, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1199445.77, importe_modificado:1199445.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}}	{2392686/proyecto_PROCESO, 2392686/proyecto_INICIO, 2392686/proyecto_PROCESO, 2392686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
-	775,593.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-10, contratista:shr constructora y comercializadora s.a. de c.v., convocante:municipio de huiramba mich, monto:775353.67, importe_modificado:775353.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}	{2392758/proyecto_INICIO, 2392758/proyecto_PROCESO, 2392758/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
-	749,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/AD/2024-06, contratista:cincarcq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:749000.0, importe_modificado:749000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.3}}	{2395038/proyecto_FIN, 2395038/proyecto_PROCESO, 2395038/proyecto_INICIO, 2395038/proyecto_FIN, 2395038/proyecto_INICIO, 2395038/proyecto_PROCESO, 2395038/proyecto_FIN, 2395038/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
1,854,138.36	1,854,138.36	1,854,138.36	1,854,138.36	1,854,138.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-04, contratista:osvaldo rojas angeles, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1872472.58, importe_modificado:1872472.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}}	{2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO, 2392651/proyecto_FIN, 2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO, 2392651/proyecto_FIN, 2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

Unidos Hacemos más

264,594.34	264,594.34	264,594.34	264,594.34	264,594.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-02, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1035554.89, importe_modificado:1035554.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.36}}	{2392594/proyecto_INICIO, 2392594/proyecto_PROCESO, 2392594/proyecto_FIN, 2392594/proyecto_PROCESO, 2392594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
277,714.21	277,714.21	277,714.21	277,714.21	277,714.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-02, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1035554.89, importe_modificado:1035554.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.51}}	{2392576/proyecto_INICIO, 2392576/proyecto_FIN, 2392576/proyecto_PROCESO, 2392576/proyecto_INICIO, 2392576/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
73,654.38	73,654.38	73,654.38	73,654.38	73,654.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-02, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1035554.89, importe_modificado:1035554.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.07}}	{2392629/proyecto_INICIO, 2392629/proyecto_FIN, 2392629/proyecto_PROCESO, 2392629/proyecto_FIN, 2392629/proyecto_INICIO, 2392629/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-05, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2392660/proyecto_FIN, 2392660/proyecto_PROCESO, 2392660/proyecto_INICIO, 2392660/proyecto_FIN, 2392660/proyecto_INICIO, 2392660/proyecto_FIN, 2392660/proyecto_PROCESO, 2392660/proyecto_INICIO, 2392660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES: FAISM

3ER TRIM 2024

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
18,428.84	18,428.84	18,428.84	18,428.84	18,428.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-02, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1035554.89, importe_modificado:1035554.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.02}}	{2391966/proyecto_PROCESO, 2391966/proyecto_INICIO, 2391966/proyecto_FIN, 2391966/proyecto_INICIO, 2391966/proyecto_FIN, 2391966/proyecto_PROCESO, 2391966/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-01, contratista:osvaldo rojas angeles, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}	{2391702/proyecto_INICIO, 2391702/proyecto_FIN, 2391702/proyecto_PROCESO, 2391702/proyecto_FIN, 2391702/proyecto_PROCESO, 2391702/proyecto_FIN, 2391702/proyecto_PROCESO, 2391702/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
948,946.80	948,946.80	948,946.80	948,946.80	948,946.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-03, contratista:luis miguel almanza zamora, convocante:municipio de huiramba mich, monto:948946.8, importe_modificado:948946.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2392643/proyecto_PROCESO, 2392643/proyecto_FIN, 2392643/proyecto_INICIO, 2392643/proyecto_PROCESO, 2392643/proyecto_FIN, 2392643/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
448,259.19	448,259.19	448,259.19	448,259.19	448,259.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/AD/2024-01, contratista:cincarq consorcio de ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:448259.19, importe_modificado:448259.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2364659/proyecto_FIN, 2364659/proyecto_PROCESO, 2364659/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
401,163.10	401,163.10	401,163.10	401,163.10	401,163.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-02, contratista:cincarq consorcio ingenieria civil y arquitectura, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1035554.89, importe_modificado:1035554.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.74}}	{2392607/proyecto_INICIO, 2392607/proyecto_FIN, 2392607/proyecto_PROCESO, 2392607/proyecto_INICIO, 2392607/proyecto_PROCESO, 2392607/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances